



MUNICIPALIDAD DE  
**PLAYA GRANDE, IXCAN**  
DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 \* DAFIM 7755-7728 \* DMM 7755-7914 \* SECRETARIA MPAL. 7755-7969  
E-mail: [muniplayagrandeixcan@gmail.com](mailto:muniplayagrandeixcan@gmail.com) / [comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt](mailto:comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt)

Playa Grande, Ixcán, Quiché  
07 de Septiembre de 2023

Licda. Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez  
Secretaria General de la Secretaría de Planificación y  
Y Programación de la Presidencia SEGEPLAN  
Ciudad de Guatemala


Cordiales saludos:

De parte del Concejo Municipal del Municipio de Ixcán, departamento de Quiché, le enviamos un fraternal saludo, espacio que, aprovechamos para remitirle informe cuatrimestral del periodo que corresponde del 01 de mayo al 31 de agosto del año 2023.

Con esta entrega, damos cumplimiento a las leyes que rigen este compromiso de entrega, especialmente la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 y el código municipal.

Sin otro particular, desde ya quedamos muy agradecidos por la atención y apoyo recibido para el logro de este producto.

Atentamente,

  
Antonio Elías Calel  
Alcalde Municipal



DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN  
SEGEPLAN



Firma:  Hora: 14:09



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	35703878.95	35703878.95		Ejecución fina	0	0	0	2282242.5	2282242.50	6.39%	6007349.80	0%	6.39%	0%
311946-CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	1200000	1097354	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1097354	100%	0%	91.45%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA FTN PRIMERA AVENIDA ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	42	42	0	Ejecución física				3.78	3.78	9%	41.58	99%	9%	99%
		Meta financiera	599800	599800	0	Ejecución financiera	0	0	0	419860	419860	70%	419860	70%	70%	70%
CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	1444283	1444283	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1128953.30	78.17%	0%	78.17%
311750-CONSTRUCCION CALLE ALDEA NUEVA CHINATZEJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311796-CONSTRUCCION CALLE ALDEA SAN LUCAS IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
260326 - CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA EL RECUERDO, IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	1	1	1	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	539257.50	539257.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	539257.50	539257.50	100%	539257.50	100%	100%	100%
275265-MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2021 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	1498800	1498800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1498800	100%	0%	100%
311619-CONSTRUCCION CALLE ALDEA SACTE I IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2.06	2.06	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
311619-CONSTRUCCION CALLE ALDEA SACTE I IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta financiera	1020390.90	1020390.90	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
311995-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	30	30	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
162463-MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	5	5	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	124605.05	124605.05	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
311726-CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1365000	1365000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
311790-CONSTRUCCION CALLE ALDEA SANTA ROSA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
300611-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física			450	200	650	50%	1300	100%	50%	100%	
		Meta financiera	900000	897500	1	Ejecución financiera	0	0	0	647500	647500	72.14%	647500	72.14%	71.94%	71.94%	
300612-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ESCUELA PRIMARIA NUMERO UNO, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				360	360	30%	1200	100%	30%	100%	
		Meta financiera	900000	897500	1	Ejecución financiera	0	0	0	675625	675625	75.28%	675625	75.28%	75.07%	75.07%	
311384-CONSTRUCCION CALLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2.99	2.99	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2948000	2948000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
311609-CONSTRUCCION CALLE ALDEA PUEBLO NUEVO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CALLE ALDEA SANTIAGO IXCAN IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2.02	2.02	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1243000	1243000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
311705-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO 3RA CALLE), FTN HACIA 1RA AVENIDA ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	270	270	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3100000	3100000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
311711-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA) FTN HACIA 4TA CALLE ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5500000	5500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311734-CONSTRUCCION CALLE COLONIA LA PAZ, ALDEA TRES RIOS IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1.50	1.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311740-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA NUEVO SAN LORENZO IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	103	103	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2400000	2400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311742-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	265	265	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311419-CONSTRUCCION CALLE ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2.05	2.05	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1160000	1160000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5969216.55	5969216.55		Ejecución financiera	0	0	0	224625	224625	3.76%	807377.80	0%	3.76%	0%
CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ALDEA SAN LUCAS, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	373	373	0	Ejecución física			241.59		241.59	64.77%	373	100%	64.77%	100%
		Meta financiera	900000	899500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	210688.65	210688.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	142724.90	67.74%	0%	67.74%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CRUZ, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	127.50	127.50	0	Ejecución física				63.75	63.75	50%	63.75	50%	50%	50%
		Meta financiera	898500	898500	0	Ejecución financiera	0	0	0	224625	224625	25%	224625	25%	25%	25%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
311761-CONSTRUCCION SALON ALDEA CIMIENTOS DE LA ESPERANZA IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	48	20%	0%	20%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311769-CONSTRUCCION SALON ALDEA LA REFORMITA IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1250000	1250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311772-MEJORAMIENTO SALON ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	373	0	1	Ejecución física					0	0%	74.60	0%	0%	20%
		Meta financiera	570000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
239145-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	373	373	1	Ejecución física	74.60				74.60	20%	74.60	20%	20%	20%
		Meta financiera	569000	569000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
317745-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTO TOMAS IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	10800	10800	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	440027.90	440027.90	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	440027.90	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	24.30	24.30	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50213951.31	50213951.31		Ejecución fina	0	0	0	7033579.1	7033579.14	14.01%	10414232.53	31.75%	14.01%	31.73%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	5.82	5.82	0	Ejecución física					0	0%	2.91	50%	0%	50%
		Meta financiera	3168000	3166000	1	Ejecución financiera	0	0	0	1005205	1005205	31.75%	1005205	31.75%	31.73%	31.73%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	4.89	4.89	0	Ejecución física				1.77	1.77	36.2%	3.09	63.19%	36.2%	63.19%
		Meta financiera	4779000	4779000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1308968.10	1308968.10	27.39%	2025818.10	42.39%	27.39%	42.39%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	1597485	1916802.60	1	Ejecución financiera	0	0	0	415346.10	415346.10	21.67%	1325912.55	69.17%	26%	83%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	35.71	35.71	0	Ejecución física	9	9	9	8.71	35.71	100%	35.71	100%	100%	100%
		Meta financiera	900000	1078323.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	359403.50	359403.50	33.33%	359403.50	33.33%	39.93%	39.93%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	24.30	24.30	0	Ejecución física	24.30				24.30	100%	24.30	100%	100%	100%
		Meta financiera	37487.30	37487.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1.11	1.11	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1005000	1005000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SANTA ELENA COPON, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	479120	479120	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
275314-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 1, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	773750	773750	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	773750	100%	0%	100%
311932-APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2023 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física			1.2804		1.2804	10.67%	4.1904	34.92%	10.67%	34.92%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1005205	1005205	25.13%	1005205	25.13%	25.13%	25.13%
275345-CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6.42	6.42	0	Ejecución física				4.18	4.18	65.11%	6.42	100%	65.11%	100%
		Meta financiera	4128737	4128737	0	Ejecución financiera	0	0	0	1321195.84	1321195.84	32%	1734069.54	42%	32%	42%
311815-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 1 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3200000	3200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311922-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SAN ANTONIO TZEJA HACIA ALDEA CHINAJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	3.76	3.76	0	Ejecución física			1.6920	2.0680	3.76	100%	3.76	100%	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	224325	224325	44.87%	224325	44.87%	44.87%	44.87%
293982-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MI	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
293982-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MI	Kilometro	Meta financiera	900000	1078823	2	Ejecución financiera	0	0	0	404571.60	404571.60	37.5%	746209.84	69.17%	44.95%	82.91%
311807-CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA DOLORES HACIA ALDEA SANTA ISABEL IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3600000	3600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293870-CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	9.97	9.97	0	Ejecución física					0	0%	2.9910	30%	0%	30%
		Meta financiera	900000	898000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICROREGION 6, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	195472.01	195472.01	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311909-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	899225	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311917-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA VERACRUZ HACIA ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311918-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA HACIA ALDEA SAN CARLOS EL MIRADOR IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311914-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311919-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	25.88	25.88	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	899638	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311915-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	27.50	27.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311920-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAG	Kilometro	Meta física	13.40	13.40	0	Ejecución física			6.03	7.37	13.40	100%	13.40	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
311920-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAG	Kilometro	Meta financiera	900000	898720	1	Ejecución financiera	0	0	0	404424	404424	45%	404424	45%	44.94%	44.94%
311627-CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA XALBAL HACIA ALDEA NUEVO SAN LORENZO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3450000	3450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311812-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	7	7	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311810-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	44.20	44.20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3200000	3200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301024-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	899900	899900	0	Ejecución financiera	0	0	0	584935	584935	65%	809910	90%	65%	90%
311814-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	45.10	45.10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2495000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311717-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	50000	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6952543.91	6952543.91		Ejecución financiera	0	0	0	1056312.5	1056312.50	15.19%	2119425	0%	15.19%	0%
311368-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA I IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	314.20	314.20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1302543.91	1302543.91	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311927-APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	1	7	58.33%	8	66.67%	58.33%	66.67%
		Meta financiera	1665000	1665000	0	Ejecución financiera	0	0	0	720800	720800	43.29%	1084600	65.14%	43.29%	65.14%
298257-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1885000	1884800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	363800	19.3%	0%	19.3%
298258-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	246	246	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1399800	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	229.23	229.23	0	Ejecución física				229.23	229.23	100%	229.23	100%	100%	100%
		Meta financiera	700000	699150	1	Ejecución financiera	0	0	0	335512.50	335512.50	47.99%	671025	95.98%	47.93%	95.86%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4574000	4574000		Ejecución fina	343959	0	0	0	343959	7.52%	343959	91.97%	7.52%	91.97%
216327-DOTACION MATERIAL Y EQUIPO INSTITUTOS BASICOS (17 ESTABLECIMIENTOS) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	374000	374000	0	Ejecución financiera	343959	0	0	0	343959	91.97%	343959	91.97%	91.97%	91.97%
298245-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	898	898	0	Ejecución física			89.80	89.80	10%	89.80	10%	10%	10%	10%
		Meta financiera	4200000	4199800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2700000	2700000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	622845.50	23.07%	0%	23.07%
311944-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	622845.50	23.07%	0%	23.07%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	74	74	0	Ejecución física					0	0%	74	100%	0%	100%
		Meta financier	209435.20	209435.20		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	209435.20	100%	0%	100%
302151-APOYO LETRINA (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA SANTA MARIA TZEJA IXCAN, QUICHE	Familia	Meta física	74	74	0	Ejecución física					0	0%	74	100%	0%	100%
		Meta financiera	209435.20	209435.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	209435.20	100%	0%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	14771402.03	14771402.03		Ejecución fina	0	0	0	2002828.7	2002828.76	13.56%	2002828.76	0%	13.56%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	265	265	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2065311.67	2065311.67	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
279579 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA REFORMA ZONA 4, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1716303.76	1716303.76	1	Ejecución financiera	0	0	0	1716303.76	1716303.76	100%	1716303.76	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CAOBA, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Familia	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2350000	2350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA MOJARRAS, IXCAN, QUICHE	Familia	Meta física	228	228	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2985235.36	2985235.36	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311745-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2660855	2660855	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298259-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	122	122	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1590000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
281173 - CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	0	0	1	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	286525	286525	1	Ejecución financiera	0	0	0	286525	286525	100%	286525	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
298260-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	148	148	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2860000	3120000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Entidad	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311933-APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2023 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Mujer que recibe atención prenatal oportuna	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	366000	366000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
312878-APOYO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	366000	366000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3750000	3750000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311938-APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311940-APOYO DOTACION INSUMOS (MOLINOS DE MANO) VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311942-APOYO DOTACION INSUMOS AVICOLAS PARA VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	21932398.45	21932398.45		Ejecución fina	0	0	0	2646984.9	2646984.95	12.07%	5757122.26	56.52%	12.07%	56.52%
311934-APOYO INSTITUCIONAL PAGO PERSONAL MUNICIPAL 2023 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	6800000	6800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1999082.86	1999082.86	29.4%	3843362.81	56.52%	29.4%	56.52%
311941-APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE MAQUINARIA 2023 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3900000	3900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	841800	21.05%	0%	21.05%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 7/09/2023 23:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	647902.09	647902.09	25.92%	947044.45	37.88%	25.92%	37.88%
APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIOS PUBLICO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	54725	15.64%	0%	15.64%
APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	70190	7.8%	0%	7.8%
311937-APOYO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311928-APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2023 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
256659-MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	2069	2069	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1782398.45	1782398.45	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311945-APOYO DOTACION INSUMOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

